

事業評価調書

◎基本情報

年度	2008	会計コード	10	一般会計	事業コード	35455	
事業名	中島体育センター耐震改修事業費						
評価担当課	所属コード	観光文化局スポーツ部施設課					
	担当者名	野澤	電話番号	211-3045			
政策名							
施策名	主	地域に根ざしたコミュニティスポーツの推進					
	副						
事業の性質	○ 経常経費 [○ 内部管理 ○ 内部管理以外] ● 臨時的経費						
事業内容	目的と内容	平成16年度に行った耐震診断調査で、塔屋部分について構造耐震判定指標 I s値=0.3を下回っており耐震補強が必要なことから、平成19年度を初年度とする市有建築物耐震化緊急5ヵ年計画(H19～23)の対象施設となっているため、耐震改修工事を行う。					
	主たる受益者	市民全般					
事業の必要性	耐震強度が不足しているため市有建築物耐震化緊急5ヵ年計画の対象施設となっており、早急な対策が必要である。						
実施期間	● 単年度 ○ 単年度継続 ○ 複数年継続			開始	2008 年度	終了	2008 年度
実施形態	○ 直営 ○ 一部委託 ● 全部委託 ○ 補助・助成 ○ その他						
関連法令	建築基準法						
他都市の状況							
関係HP	建築部の取組～市有建築物耐震化緊急5ヵ年計画 http://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchiku/torikumi/taishin_01.html						
関連計画	新まちづくり計画	● 対象 ○ 対象外				計画コード	443
	政策目標	安全・安心で、人と環境にやさしい街					
	重点課題	災害に強い安全なまちの整備					
	施策	公共施設等の耐震機能の強化					
	基本事業	中島体育センター耐震改修事業					
その他関連計画							
環境保全事業	○ 対象 ● 対象外		目的				
	目標						
	指標					監視測定結果	
環境負荷事業	○ 対象 ● 対象外		目的				
	目標						
	指標					監視測定結果	

◎事業費

		18年度決算	19年度決算	20年度予算	20年度決算	21年度予算
事業費(A)		0	0	5,200	4,081	0
特定財源	国・道	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
一般財源		0	0	5,200	4,081	0
人工		0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
人件費(B)		0	0	2,400	2,400	0
計(A+B)		0	0	7,600	6,481	0

事業費の 執行内容	【建築部委託】 耐震強度が不足していた塔屋部分について補強工事を実施した。 耐震改修工事 3,873千円 耐震改修工事監理 179千円
--------------	---

◎指標

指標 1	指標名	構造耐震判定指標の基準値				
	設定理由	耐震改修により構造耐震指標Is値が目標値(構造耐震判定指標:Iso)0.54以上とすることを目的としているため。(目標値はIsの基準値0.6に地域係数(札幌市は0.9)を乗じた値とする。)				
	目標・実績	17年度実績	18年度実績	19年度実績	20年度目標	20年度実績
			0.3未満	0.54以上	0.54以上	
指標 2	指標名					
	設定理由					
	目標・実績	17年度実績	18年度実績	19年度実績	20年度目標	20年度実績
指標 3	指標名					
	設定理由					
	目標・実績	17年度実績	18年度実績	19年度実績	20年度目標	20年度実績
指標 4	指標名					
	設定理由					
	目標・実績	17年度実績	18年度実績	19年度実績	20年度目標	20年度実績
指標 5	指標名					
	設定理由					
	目標・実績	17年度実績	18年度実績	19年度実績	20年度目標	20年度実績
補足説明						

【事業担当部局】

市民自治の観点からの評価		市有建築物耐震化緊急5カ年計画の対象施設となっていたため、建築部のHP等で市民への公表は行われていた。	
妥当性・必要性の検証	経常的経費	成果の視点での検証	
		コストや効率性の視点での検証	
		事業費縮小	
	臨時的経費	実施によるプラスの効果	震災による倒壊の危険性が減り、市民が安心して施設を利用できるようになった。
		事業を行わなかった場合のマイナスの影響	震災時に倒壊する恐れがあり、利用者等に被害を及ぼす危険性があった。
課題			
今後の方向	内容	○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 縮小 ● 休止・廃止 ○ その他 20年度で事業終了	
	歳出見通し	○ 増加 ○ 増減なし ○ 減少 ● 予算なし ○ その他	
備考			

【2次評価】

【外部評価】

【改善・見直しの検討結果】